



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä




Työturvallisuus

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havaintoja

96.35%
26.02.2025
2 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 188 kpl



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Ullakon puurakenteet, pohjahuopatyöt ja puhalluseristeet
- Sisäpuolen kapillaaritäyttö, ja eristys
- Ulkoseinien lämmöneristys
- Pintalattiat 2 krs
- Maanvaraisen lattian betonointi (muut tilat)

Käynnissä olevat työvaiheet


- Väliseinämuuraus
- Maanvaraisen lattian eristys- ja rauditus, liikuntahalli

Alkavat työvaiheet

- Maanvaraisen lattian betonointi, liikuntahalli
- Kevyet väliseinät
- Pintalattiat IVKH

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta





Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

