



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä



Työturvallisuus

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havaintoja

96.82%
21.05.2025
0 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 248 kpl

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- **Väliseinät**
- **Julkisivupanelointi**
- **Vesikaton savunpoistoluukut**
- **Hallin kannatusteräkkeet asennettu**

Käynnissä olevat työvaiheet


- Vesikaton pintahuopa
- Vesieristys- ja laatoitus
- Maalaus- ja tasoitetyöt
- Talotekniikan kannakointi
- Lämpö- ja vesijohtorungot
- Sähköhyllyt, kaapelointi jne.

Alkavat työvaiheet

- Hallin katon akustointi
- Hallin talotekniikka- asennukset

Aikataulu

- **Ote yleisaikataulusta**





05 / 2025

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

