



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä



Työturvallisuus

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havaintoja

97%
25.07.2025
6 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 290 kpl



07 / 2025

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

Käynnissä olevat työvaiheet


- Maalaus- ja tasoitetyöt
- Alakatto rungot 2 krs
- Lattiapäällysteet
- Hallin talotekniikka-asennukset
- Talotekniikan kannakointi
- Lämpö- ja vesijohtorungot
- Sähköhyllyt, kaapelointi jne.
- Ulkopuoliset LVIS-työt
- Kaivu- ja täyttötyöt

Alkavat työvaiheet

- Hissi
- IV-konehuoneen laiteasennukset
- Ääneneristyskittaukset
- Edelliset jatkuu

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta





Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

