



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä




Työturvallisuus

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havainnot

96.26%
21.11.2024
0 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

Tapaturmattomat työpäivät

⇒ 126 kpl



11 / 2024

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Paikallavaluseinät
- Betonielementtien asennus I-krs
- Ulkopuoliset jätevesiviemäröinnit

Käynnissä olevat työvaiheet


- Betonielementtien asennus II-krs
- Puuelementtien valmistus
- Ulkopuolen routaeristeet ja täytöt

Alkavat työvaiheet

- Teräsristikot- ja rakenteet
- Puuelementtien asennus
- Sisätäytöt

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta





11 / 2024

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

