

Linnakankaan moduulikoulu II
Linnakaarto 20
90450 Kempele

4.9.2023

Työmaan viikkotiedote, vk 33-35

Perustusvaihe molemmissa rakennuksessa on sujunut suunnitellusti.

Koulun osalta perustukset ovat valmiit ja tällä hetkellä on käynnissä ulkopuolen routaeristykset täyttöineen.

Väistönsuojan lattiavalu putkistoinen on valmis ja myös ulkoseinät sekä holvi on valettu. Seuraavaksi aloitetaan muottien purkutyöt.

Muutaman viikon päästä alkaakin jo koulun tilojen asennustyöt!









Tero Rohamo RI, Elementit-E Oy