



Ylikylän koulu, liikuntahalli


Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä



Työturvallisuus

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaustulos
Korjaamattomia havaintoja

97%
24.09.2025
14 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 332 kpl



09 / 2025

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Asfaltoinnit 1/3

Käynnissä olevat työvaiheet


- Maalaus fiksaukset
- Palo- ja ääneneristystyöt
- Lattiapäällysteet
- Hallin urheilulattia
- Väliovet ja listoitukset
- Lukitukset
- Yläpölyjen siivous
- IVKH-asennukset
- Lämpö- ja vesijohtorungot
- Sähköhyllyt, kaapelointi jne.
- LVIS-kalustus
- Piha-työt

Alkavat työvaiheet

- Alakattojen umpeen laitto
- Kalusteet, varusteet, laitteet
- Asfaltoinnit 2/3

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta





Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

